

Вручен [illegible]
Секрет [illegible] 9.10.53 57

С П Р А В К А

О производной работе по Чаше Каховского водохранилища

По состоянию на 1 апреля 1953 года

В соответствии с постановлением Совета Министров УССР и ЦК КП/С/У от 5 сентября 1952 года № 2865, исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро областного Комитета КП/С/У приняли постановление от 17 сентября 1952 года № 66 § 19.

Соответствующие постановления исполкомов райсоветов депутатов трудящихся Васильевского, Верхне-Хортицкого, Каменско-Днепропетровского и Камышевахского районов приняты в конце сентября и в первых числах октября месяцев 1952 года.

На период с 17 сентября 1952 года по 1 апреля 1953 года исполком областного Совета депутатов трудящихся проведени следующие мероприятия по подготовке к переселению из зоны водохранилища Каховской Гидроэлектростанции.

Для обеспечения руководство работами по переселению населения из зоны затопления водохранилища Каховской Гидроэлектростанции исполкомы Васильевского, Верхне-Хортицкого, Каменско-Днепропетровского и Камышевахского Райсоветов депутатов трудящихся были дополнительно укомплектованы заместителями председателей по переселению населения.

Областное управление по делам сельского и колхозного строительства и его отделы в Васильевском, Камышевахском и Каменско-Днепропетровском районах дополнительно укомплектованы техниками и инженерами-строителями.

Постановлением Совета Министров УССР и ЦК КП/С/У от 5 сентября 1952 года № 2865 области установлен план переселения из зоны затопления Каховского водохранилища в количестве 490 дворов, ия лих по районам: Васильевскому - 192, В.Хортицкому - 29, Камышевахскому - 44, К.Днепропетровскому - 225 дворов.

По спискам и плановым материалам „Укргидэл.а.“, полученными 27 ноября 1952 года и его же дополнительными списками по Каменско-Днепровскому и Васильевскому районам, полученным во 2-й половине декабря 1952 года, подлежат переселению из зоны затопления Каховского водохранилища 535 дворов, в том числе по Васильевскому району - 140 дворов, В.Хортицкому - 3, Камышеватскому - 10, К.Днепровскому - 314 и из плавень - 63.

Для осуществления переселения в 1953 году, в натуре отведено 761 приусадебных участков, из них по районам: Васильевском - 215, Верхне-Хортицкому - 53, Каменско-Днепровскому - 314 и Камышеватскому - 179.

Приусадебных участков отведено в натуре больше, чем предусмотрено планом переселения на 1953 год по тем причинам, что этот отвод был произведен до получения от „Укргидэл.а.“ извещения о переселении в 1953 году только из зоны, расположенной ниже 16-й горизонтали.

В районах отдельно составлены списки переселяемых инвалидов Отечественной войны и труда, семей погибших военнослужащих Советской Армии и флота, престарелых и пенсионеров, которых насчитывается в колхозах 257 хозяйств, в разных организациях 20 хозяйств, а всего 277 хозяйств.

Количество колхозных и общественных строений, подлежащих переносу из зоны затопления водохранилища Каховской гидроэлектростанции ориентировочно устанавливалось по районам в следующем количестве. /По спискам „Укргидэл.а.“/.

Наименование районов	Все-го	В том числе					
		животновод.	пром. водст.	шк. боз	школ	Складов	Разных
Васильевский	42	2	7	-	3	17	13
В.Хортицкий	17	5	5	-	-	7	-
К.Днепровский	2	-	1	-	-	1	-
Камышевский	-	-	-	-	-	-	-
Итого	60	30	12	-	1	22	15
Итого:	141	37	25	-	4	47	28

Предупреждения о переселении на новые места из зоны затопления Каховского водохранилища вручены всем переселенным дворам, а также организациям и учреждениям, постройки и сооружения которых попадают в зону затопления и защитных сооружений.

График технический инвентаризации домостроений колхозников, рабочих и служащих, переселенных из зоны затопления и устройств защитных мероприятий водохранилища Каховской гидроэлектростанции утвержден исполкомом Облсовета депутатов трудящихся 26 января 1953 года.

В соответствии с постановлением Совета Министров УССР и ЦК ВП Украины от 12 января 1953 года № 103, «о мероприятиях по обеспечению строительства Каховской Гидроэлектростанции в 1953 году», работы по проведению технической инвентаризации и составлению сметно-финансовых расчетов и прочих документальных материалов к актам оценочных комиссий, возложены на областную просветную контору Управления по делам архитектуры при Совете Министров УССР.

Для проведения технической инвентаризации был проведен инструктаж 29 декабря 1952 года и 9 января 1953 года работников Облпроста, Зам. Председателей райисполкомов по переселению и агрономов-инженеров Радичевского, Верхне-Хортицкого и К. Днесподского и Камысненского районов.

Утверждены следующие сроки проведения технической инвентаризации:

Сроки проведения инвентаризации	Всего дворов	В том числе по районам				
		Важ.- Львск.	Верхне- Хортиц- кий	Кам.- Дне- провский	Камы- сненск.	Шевчи
на 25 января	20	20	-	-	-	-
с 26 по 31 января	22	22	-	-	-	-
с 1 по 5 февраля	90	90	-	-	-	-
с 6 по 10 февраля	72	6	-	64	-	-
с 11 по 15 февраля	72	-	-	72	-	-
с 16 по 20 февраля	90	-	-	90	-	-
с 21 по 18 февраля	88	-	-	88	-	-
с 1 по 5 марта	81	-	3	-	10	68
Итого:	535	140	3	314	10	68

Из переписи работало 9 человек техника-строителей, согласно утвержденного графика.

Необходимая подготовленная рабочая сила выделялась на месте работы.

Инвентаризация домостроений и зеленых насаждений, попавших в зону затопления Каховского водохранилища проведена полностью.

Районные оценочные комиссии к оценке домостроений и предельных построек колхозников, рабочих и служащих, подлежащих сносу и переносу на новые места из зоны затопления Каховского водохранилища еще не приступили, т.е. работы по проведению работ и ценники только получены. В настоящее время ценники размещаются и в ближайшие дни оценочные комиссии приступят к оценке домостроений.

С 6 - 8 марта 1953 года нами проведено инструктивное совещание с оценочными комиссиями районов.

На совещании сделана оценка нескольких домостроений. Инструктаж проведен представителем „Укрдизен„а, тов. ДИКАЧЕН.

Укрдизен„ом в районах, попадающих в зону затопления проведена отбивка в натуре линии затопления Каховского водохранилища /16 горизонтали/.

Исполкомом областного Совета депутатов трудящихся на основании данных райисполкомов намечены следующие сроки переселения населения на новые места:

Наименование районов	Всего	В том числе по м-цам 1953 года				
	переселенцев	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
Дзержинский	140	12	28	50	50	-
В.Дорожников	3	1	1	1	-	-
К.Дорожников	814	275	9	10	10	10
Колосовский	10	3	4	3	-	-
Павлов	68	8	20	20	20	-
Итого:	935	299	62	84	80	10

График переселения согласован с Представителем „Днепро-
строй“, 19.11-1953 года.

По графику предусматривается построить домов и хозяйственных
построек для 535 переселяемых дворов колхозников, рабочих и служе-
щих по районам в следующие сроки:

Сроки	Решизьевск. район		Р. Хортица. район		К. Днепровск. район		Немышловск. район		Припять	
	Начать- читать	Окон- чить	Начать- читать	Окон- чить	Начать- читать	Окон- чить	Начать- читать	Окон- чить	Начать- читать	Окон- чить
Апрель	40	12	3	1	275	100	7	3	18	8
Май	50	29	-	2	19	105	3	4	20	20
Июнь	50	50	-	-	10	85	-	3	20	20
Июль	-	50	-	-	10	10	-	-	-	20
Август	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Итого:	140	140	3	3	314	314	10	10	68	68

Всего требуется построить по месяцам:

Сроки	Начать	Окончить
апрель	353	124
май	92	153
июнь	80	158
июль	10	80
август	-	10
Итого:	535	535

Для осуществления этого строительства потребуется рабочей
силы: в апреле месяце 1520 чел., в т.ч. за счет колхозов 800 чел.,
в мае соответственно 1130 и 525, в июне 769 и 454, в июле 552 и
292 и в августе 64, а в среднем на весь период строительства
768 человек, в т.ч. из колхозов 407 человек.

Подобность в основных строительных работах для выполнения
этого строительства определено в следующих количествах:

Вид стройматериала	Ед. изм.	К-во	Источники покрытия потребности
Лес круглый	куб.	9040	Необходимо заарядить 50% потребности для заготовки в обл. Истальное количество покрывает ся плановым лесом
Кирпич красный	т.шт.	1337,5	Покрывается за счет производства в колхозах, промышленности и местной промышленности
Черепица разноо- блица шифера	улов. лист.	803,5 140,0	Необходимо заарядить для заготовки в область
Обкладка оконные	м ²	3353,0	Т о ж е
Гонимый стропт.	тн.	13,4	Т о ж е

Потребность в основных стройматериалах - лес, кирпич, черепица и другие - исчислены без учета выхода этих материалов от разборки строений, так как в настоящее время большое количество этих строений, выхода годных материалов не будет.

Для заготовки местных строительных материалов и проведения строительства, в колхозах организованы строительных бригады - в Итатинско-Вепрьском 7 бригад, Клязьминском - 2, В. Бортицком - 2 и Васильевском - 7 бригад.

Переселенным хозяйствам колхозников, рабочих и служащих выделены для самозаготовки лесосечные участки из расчета 15-20 км. доловой древесины на двор.

По четырем районам, подлежащим освоению подготовлено следующее количество строительных материалов:

1. Леса круглого, привозного/	948 м ³
2. Леса круглого /плывного/	1200
3. Леса пиломатериал	81
4. Кирпича красного	16 т.шт.
5. Черепицы гончарной	18,4 тыс.шт.
6. Цемента	26 тн.
7. Известня	6 тн.

