

24

Государственный центр информации и
кооперативных организации

в зоне водохранилища расположено — 13 строений
и сооружений Облпотребсоюза и 13 сооружений жителей м. Дубов
Облпотребсоюза.

Облпотребсоюз в 1968 году неоснащение, принадле-
жавших ему строений не проводил. В соответствии проектной докумен-
тации, Облпотребсоюз приступил только в ноябре pasado прошлого
года. Отпущенные на переоборудование 770 тыс. рублей остались не ис-
пользованными. По артелям ин. прола проводится работа по состав-
лению проекта строительства расширенного производств.

В 1968 году артели ин. Дубова канат на Чернышевские
предприятия не было выделено.

2. Использование средств

на подготовку части водохранилища было ассигно-
вано — 7 миллионов рублей, из которых 3 млн. ассигновано 04.7.5
тыс. рублей.

Из смет оказания самостоятельности строительства и ус-
ловиями материалов, артели ин. Дубова в 1968 году, т.е. в
целом на все мероприятия по оборудованию части водохранилища в
1968 году использовано 3610 тыс. руб. или 51,5%.

3. Прогноз вклада на 1969 год.

переселение населения

По данным "Артели" в зоне затопления, по 1969 году
лента. Берегового обрешения и мачтовых сооружений насчитывается
1054 дома. из которых — в 1969 году перенесено — 140, а на
1970 год отсрочено в перенесении — 114 домов. в т.ч.: в зоне
затопления и берегооборужения — 419 домов и незаконченных пере-
ходных в 1969 году в зоне затопления — 36 домов.

В переселении частного сектора требуется денеж-
ных средств с учетом стоимости заб-стоимости — 632,1 тыс. рублей
или в ценах 1969 года — 640,9 тыс. рублей.

Для потребности в деньгах для частного сектора
составляется из таких затрат:

на окончание переходящего строительства	— 308,5 тыс. руб.
на переселение из зоны затопления и берегообруш.	— 29,6 тыс. руб.
на эвакуацию населения /1969 чел./	— 11,6 тыс. руб.
компенсацию по земельным наделам в 1969 году	— 0,0 тыс. руб.
компенсация 11-ти семьям перемещенных жителей	— 11,6 тыс. руб.

О Т Ч Е Т

О выполнении (исполнении) Советом района (край, республика) в приеме и выполнении работ по восстановлению жилищных домов и других строений в связи с разрушением их в результате войны и гражданской войны, а также в связи с другими причинами.

(Показатели в рублях, копеек, центах, пунктах, долях и процентах)

- Примечания:
1. Сводный отчет, составляемый Советом района, должен быть представлен в хозяйственное управление населения при Совете Министров СССР не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца.
 2. Сводный отчет, составляемый Советом района, должен быть представлен в хозяйственное управление населения при Совете Министров СССР не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца.
 3. Сводный отчет, составляемый Советом района, должен быть представлен в хозяйственное управление населения при Совете Министров СССР не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца.
 4. Сводный отчет, составляемый Советом района, должен быть представлен в хозяйственное управление населения при Совете Министров СССР не позднее 15 числа следующего за отчетным месяца.

1. Исполнение работ по восстановлению жилищных домов и других строений в связи с разрушением их в результате войны и гражданской войны, а также в связи с другими причинами	2. Исполнение работ по восстановлению жилищных домов и других строений в связи с разрушением их в результате войны и гражданской войны, а также в связи с другими причинами	3. План работ по восстановлению жилищных домов и других строений в связи с разрушением их в результате войны и гражданской войны, а также в связи с другими причинами		4. Прогноз выполнения работ по восстановлению жилищных домов и других строений в связи с разрушением их в результате войны и гражданской войны, а также в связи с другими причинами				5. Фактическое выполнение работ по восстановлению жилищных домов и других строений в связи с разрушением их в результате войны и гражданской войны, а также в связи с другими причинами				6. Исполнение работ по восстановлению жилищных домов и других строений в связи с разрушением их в результате войны и гражданской войны, а также в связи с другими причинами					
		Всего	В т.ч. по плану	Средн.	Максимум	Средн.	Максимум	Всего	В т.ч. по плану	Средн.	Максимум	Всего	В т.ч. по плану	Средн.	Максимум	Всего	В т.ч. по плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
с. Виноградов	с. Виноградов	180	16	180	512	16	68	180	16	180	512	16	68	180	512	16	68
с. Виноградов	с. Виноградов	74	60	74	240	60	240	74	60	74	240	60	240	74	240	60	240
с. Виноградов	с. Виноградов	80	50	80	510	50	20	80	50	80	510	50	20	80	510	50	20
с. Виноградов	с. Виноградов	64	520	64	243	64	155	64	520	64	243	64	155	64	243	64	155
с. Виноградов	с. Виноградов	21	3	21	4	21	4	21	3	21	4	21	3	21	4	21	3
с. Виноградов	с. Виноградов	418	187	418	187	418	187	418	187	418	187	418	187	418	187	418	187
с. Виноградов	с. Виноградов	75	58	75	186	58	146	75	58	75	186	58	146	75	186	58	146
с. Виноградов	с. Виноградов	7	4	7	19	4	19	7	4	7	19	4	19	7	19	4	19
с. Виноградов	с. Виноградов	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-
с. Виноградов	с. Виноградов	8	7	8	20	7	26	8	7	8	20	7	26	8	20	7	26
с. Виноградов	с. Виноградов	8	1	8	21	1	2	8	1	8	21	1	2	8	21	1	2
с. Виноградов	с. Виноградов	10	-	10	15	-	-	10	-	10	15	-	-	10	15	-	-
с. Виноградов	с. Виноградов	33	10	33	124	10	59	33	10	33	124	10	59	33	124	10	59
с. Виноградов	с. Виноградов	3	1	3	2	1	1	3	1	3	2	1	1	3	2	1	1
с. Виноградов	с. Виноградов	54	40	54	173	40	27	54	40	54	173	40	27	54	173	40	27
с. Виноградов	с. Виноградов	19	1	19	3	1	-	19	1	19	3	1	-	19	3	1	-
с. Виноградов	с. Виноградов	240	180	240	512	180	250	240	180	240	512	180	250	240	512	180	250
с. Виноградов	с. Виноградов	6	3	6	25	3	12	6	3	6	25	3	12	6	25	3	12
с. Виноградов	с. Виноградов	9	-	9	26	-	-	9	-	9	26	-	-	9	26	-	-
с. Виноградов	с. Виноградов	1	-	1	3	-	-	1	-	1	3	-	-	1	3	-	-
с. Виноградов	с. Виноградов	10	-	10	30	-	-	10	-	10	30	-	-	10	30	-	-
с. Виноградов	с. Виноградов	664	380	664	1873	380	1033	664	380	664	1873	380	1033	664	1873	380	1033