

О ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ ЗАПОРОВСКОГО МЕТАЛЛУРГИ-
ЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ИМ.А.Н. КУЗЬМИНА

1951 - 1958 годы

г. Запорожье

§ 1

Т Е Х Н И К У М Д О В О Й Н Ы .

До войны с гитлеровскими захватчиками Запорожский металлургический техникум располагал комплексом зданий в составе:

- 1. Учебного корпуса объёмом в 60000 м³.
- 2. Общежития для учащихся на 600 мест.
- 3. Производственных мастерских объёмом в 12000 м³

Все эти здания были полностью разрушены вражескими войсками во время их бегства с Украины.

В настоящий момент на территории, где располагались эти здания, отстроены и работают цех эмали посуды и завод по производству метизных изделий.

§ 2

Т Е Х Н И К У М П О С Л Е В О Й Н Ы .

Сразу же, после изгнания гитлеровских захватчиков из города Запорожье, вновь начал функционировать Запорожский металлургический техникум.

До осени 1947 г. техникум работал в помещении средней школы на поселке 13"А". Осенью, 1947г., для техникума была отстроена первая очередь временного учебного корпуса на поселке 13"Б". Для этой цели было использовано разрушенное помещение общежития пожарной команды. Ни по планировке, ни по площади это помещение не подходит для учебного заведения типа техникума. В 1948 г. здание было достроено. Однако с первых дней и до настоящего времени техникум испытывает острый недостаток в помещениях, особенно для лабораторий/см. §5/.

В связи с этим дирекция техникума была вынуждена дополнительно приспособить под аудитории помещения барачного типа, предоставленные техникуму заводом "Запорожсталь". Общежития для учащихся техникум не имел и не имеет в настоящее время. Иногородние учащиеся проживают на частных квартирах и частично в помещениях барачного типа, арендованных у треста "Запорожалюминстрой".

§ 3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО КОРПУСА ЗАПОРОЖСКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ИМ. А. Н. КУЗЬМИНА.

Согласно приказу Министра Черной металлургии СССР от 30 июля 1951 года № 297, осенью 1951 года было начато проектирование учебного корпуса, общежития учащихся и дома для преподавателей Запорожского металлургического техникума.

Решением Запорожского Горсовета от 19.VI.1952 года № 488 для строительства техникума был отведен участок в квартале 85-123, площадью в 6,8 гектара.

На этом участке Запорожским Облпроектком, автор проекта Василевский С. П., был выполнен проект комплекса зданий металлургического техникума в составе:

1. Учебного корпуса в 58477 м²,
2. Лабораторного корпуса в 9648 м²,
3. Общежития на 400 чел. в 19662 м²,
4. Жилого дома для преподавателей на 32 квартиры в 12213 м².

4.VIII.1953 года проект был рассмотрен отделом экспертизы проектов и смет Министерства Черной металлургии СССР. Проект был отклонен из-за больших излишеств. Было предложено проект переработать.

Однако в декабре 1953 года, участок 85-123, выделенный техникуму, был отобран в связи с перепланировкой сетки улиц, сделанной по указанию управления по делам архитектуры при Совете Министров УССР.

Возникла необходимость в отводе техникуму нового участка. При решении этого вопроса главный архитектор города при поддержке Горсовета оказывал давление на техникум, предлагая для строительства техникума совершенно непригодный участок, а именно: квартал № 71, по улице Ленина, рядом с существующим ныне зданием Запорожского Совнархоза.

Непригоден этот участок по следующим причинам:

- а/ Большой шум от движущегося по улице Ленина транспорта.
- б/ Непосильный для техникума снос жилых зданий /23 семейства/.
- в/ Дорогостоящие фундаменты, в связи с высокостоящими грунтовыми водами.

Так как дирекция техникума естественно не могла согласиться на строительство техникума в квартале № 71, то Запорожский Горсовет своим решением от 23.И. 1954 года № 178, отвел этот участок для строительства техникума без согласия дирекции техникума.

Назначенная Министром Черной металлургии СССР комиссия под председательством покойного директора завода "Запорожсталь" БОБОРЫКИНА Анастаса Луквича, пришла к выводу о непригодности участка № 71 для строительства техникума.

БОБОРЫКИН А.Л. поставил вопрос на бюро обкома партии о выделении для техникума соответствующего его нуждам участка. В подборе участка, кроме Боборыкина А.Л., принял участие секретарь обкома КПУ тов. ГАЗВОЙ Н.И. и другие лица. В результате был выбран участок на берегу Днепра по улице Немировича-Данченко.

Решением Горсовета от 17.У1. 1954 года № 374 этот участок, площадью в 6,3 га был закреплен за техникумом.

Больше одного года было потеряно на подбор и закрепление для техникума участка, соответствующего его нуждам, вопреки настояниям главного архитектора города, преследовавшего единственную цель - украшение главной улицы города красивым фасадом.

В июле 1954 года вновь было начато проектирование техникума. Ранее разработанный проект был окончательно аннулирован.

Летом, 1954 года, техникум был передан в подчинение УУЗ Министерства Черной Metallургии Украинской ССР.

При исключительно большой поддержке тов. Боборыкина А. Л. и энергичным действиям нач. УУЗ МЧМ УССР тов. МОЛЧАНОВА И. В. были в кратчайший срок решены труднейшие вопросы строительства металлургического техникума в г. Запорожье.

Большую услугу делу строительства техникума оказал своими советами зам. директора завода "Запорожсталь" по капитальному строительству тов. ВОРОБЕЙНИКОВ И. В.

Летом 1954 года директор техникума СИЛЕНКО И. С. был командирован в г. Москву для подбора готового проекта, с целью привязки, т. к. индивидуальное проектирование техникумов было запрещено в связи с изданием типовых проектов техникумов. Изданные в 1954 году типовые проекты были слишком убоги для условий отведенного участка и не удовлетворяли нужды техникума.

В результате изучения проектов различных техникумов, был выбран проект Челябинского горно-металлургического техникума, разработанный архитектором тов. БОЛДЫРЕВЫМ В. Г. из Московского "ГИПРОГОР".

Большую помощь в подыскании и выборе проекта оказал инженер Московского "ГИПРОМЕЗа" тов. СИДОРЕНКО И. С.

В соответствии с приказом Министра Черной Metallургии Украинской ССР от 2. XII. 1954 года № 67 Запорожскому Облпроекту было поручено:

1. Проектирование учебного корпуса техникума на 960 учащихся /привязка учебного корпуса/,
2. Общежития для учащихся на 600 мест,
3. Комплекса вспомогательных и спортивных сооружений.

Проектирование осуществлялось под руководством т. т. Моргулец И. С. и Савицкого А. М. Проектное задание было выполнено в декабре 1954 года и было рассмотрено ГУМЗ"ом МЧМ УССР 29. XII. 1954 года, протокол № 335.

Проектное задание было утверждено. Стоимость учебного корпуса была определена в 12 миллионов 800 тыс. рублей. Таким образом на выбор участка и проектирование ушло 8 года.

§ 4

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНИКУМА.

Строительство техникума осуществляется по титулу завода "Запорожсталь", трестом "Запорожстрой". Таким образом заказчиком является завод "Запорожсталь", подрядчиком трест "Запорожстрой". Финансирование строительства с 1955 г. и по 1.1.1958 года осуществлялось по нижелимитным средствам завода "Запорожсталь", а с 1.1.58 г. по сверх лимитным.

С момента начала строительства и до настоящего времени трест "Запорожстрой" рассматривает техникум как объект - отдушину, на котором он ведет работы и ремонт, когда остаётся не у дел рабочая сила.

Строительство началось осенью 1955 года, и ведется по сих пор. За все это время трест "Запорожстрой" ни один год не использовал ассигнований полностью. Завод "Запорожсталь" вынужден был ежегодно перебрасывать часть ассигнованных в начале года средств на другие объекты.

Динамика использования средств, ассигнованных на строительство техникума, видна из нижеследующей таблицы:

№ пп	Год	Учебный корпус		Общедитие	
		Ассигновано	Использовано	Ассигновано	Использовано
1.	1955г.	1000 т.р.	141 т.р.	-	-
2.	1956г.	2800 т.р.	2113 т.р.	500 т.р.	155 т.р.
3.	1957г.	1500 т.р.	200 т.р.	1000 т.р.	300 т.р.
4.	1958г.	1500 т.р.	190 т.р.	-	-
Итого:		6800 т.р.	2644 т.р.	1500 т.р.	455 т.р.

На окончание строительства техникума в 1958 года Госплан СССР ассигновал 6000 тыс.руб.

Однако, по имеющимся у нас сведениям, эту сумму в документе Госплана УССР завуалировали, как сумму на культурно-бытовое строительство. Это было сделано намеренно с тем, что утвержденную Госпланом СССР сумму на окончание строительства учебного корпуса техникума, направить на другие нужды. Этим самым было допущено грубейшее нарушение постановлений правительства, выразившееся в распылении средств путем консервирования строительства, которое тянется уже 4-й год и начала строительства других объектов.

Из 6 миллионов рублей Запорожский Совнархоз планировал на техникум 1500 тыс.руб., обязав трест "Запорожстрой" закончить строительство учебного корпуса в 1958 году. Остальные средства Совнархоз обещал возместить во 2-й полугодии 1958 г.

Однако трест "Запорожстрой" до сих пор не развернул работ по строительству учебного корпуса, несмотря на то, что решением Орджоникидзевского РК КПУ он был обязан освоить 1500 тыс.руб. до 1.У1.1958 года. На 1.У1.1958 года освоено всего лишь 190 тыс.рублей.

Завод "Запорожсталь" сославшись на то, что трест "Запорожстрой" не осваивает даже 1500 тыс.руб., ассигнованных на строительство техникума, уменьшил ассигнования до 1000 тыс.руб.

Строительство общежития в 1958 году вовсе не ведется. Нужно полагать, что при таком положении дел техникум еще долго будет работать в тех исключительно неблагоприятных условиях, в которых он работает сейчас, а город еще долго не будет иметь еще одного хорошего учебного заведения. К стати сказать, что учебный корпус Запорожского металлургического техникума будет лучшим в городе по сравнению с зданиями других учебных заведений.